

國立勤益科技大學

103 學年度第 2 學期第一次校務發展委員會會議紀錄

時間：104 年 6 月 9 日(二) 中午 12 時 10 分

地點：圖書資訊館 5 樓無紙化會議室

主席：趙敏勳 校長

出席人員：103 學年度校務發展委員會委員(如簽到表)

列席人員：陳瑞和主任秘書、校園規劃小組廖財毅組長。

記錄：陳韋如

壹、宣布開會：應到 35 人，實到 26 人，出席人數已過半，宣布開會。

貳、主席致詞

利用午休用餐時間召開本次會議，感謝各位委員百忙中撥冗出席。

教育部於 6 月 8 日公布 103 年技專校院各項評鑑結果，本校在全體教職員生共同努力下，成績斐然，校務行政類及專業系所類 12 系 9 碩士班通過，僅文化創意事業系有條件通過，需於當年度再接受「追蹤評鑑」，期再接再厲，於今年順利完成通過。

本校去年調升教師鐘點費，人事費用大幅增加，學校已多次向教育部主計處反應困境並持續積極爭取相關經費補助，未來務求開源節流，把錢用在刀口上，將經費挹注於校務發展及學校重大建設方面，以提昇學校整體競爭力。

參、校園規劃小組工作報告

自上次校務發展委員會開會(103 年 11 月 11 日)至本次會議期間，全校各單位並無任何提案送校園規劃小組討論。

肆、總務處進行新校區開發及工具機學院大樓新建工程進度報告(簡報如附)

【主 席】感謝總務長的報告，俾利全體教職員生皆能瞭解新校區開發過程及工具機學院大樓新建工程的進度狀況。在此補充說明，興建工具機學院大樓為本校發展典範科技大學計畫之首要任務，在教育部大力支持下，該興建申請案特以專案方式陳報行政院審查並獲核准，大幅縮短審查時程，從申請到核准興建造時不到一年，實屬難得。

體育室 羅龍飛主任：工具機學院大樓預計明年 1 月底前於運動場現址開工，在新校區整地排水工程尚未完成前，有約半年的過渡空窗期間，學生將沒有籃球、排球及網球運動場地可供使用，本人深表擔憂。

應用英語系 黃靜雲委員：建議校長可利用校內大型活動的場合，向學生公開說明學校運動場地之情況，請全體師生共同體諒。

總務處 鄭文達總務長：為達典範計畫執行績效，工具機學院大樓勢必如期開工，新校區開發則需配合臺中市政府的審查進度，期能儘速通過施工許可，以縮短運動場地的過渡期間。在此也請體育室協助向學生說明、溝通，請師生們在過渡期間共體時艱，以期待未來新校區更大、更完善的運動場地。

【主 席】本人已利用這學期師生校務座談會向與會同學說明學校運動場地的困境與規劃，學校將儘量克服困難，縮短運動場相互銜接的時間。

研發處 姚賀騰研發長：興建工具機學院大樓為本校發展典範科技大學計畫之首要任務，惟其經費有執行面的壓力，為達典範計畫執行績效，工具機學院大樓興建安今年年底前務必完成決標，倘如無法執行完畢需辦理保留，亦請總務處事先告知，勿因未達績效指標而讓教育部將經費收回。為避免工具機學院大樓興建安因流標而延宕決標之時程，請問可否提早進行公開招標作業？

應用英語系 黃靜雲委員：典範計畫經費執行如有壓力，建議可預先提出備案，以預防流標，提升經費執行績效。

總務處 鄭文達總務長：工具機學院大樓需待臺中市政府核發建照後，方可進行公告招標作業。工具機學院大樓進行細部規劃時，請各使用單位配合儘速提出需求，俾利及早進行公開招標作業。

【主席】本校將積極與臺中市政府進行溝通，避免新校區開發及工具機學院大樓興建安進度發生延宕，待工具機學院大樓進行細部規劃時，請各使用單位配合儘速提出需求，俾利總務處可依時限完成任務。

伍、進度管考

前次會議暨重大工作列管事項計 7 件：

申請解除列管，予以結案者 6 件；繼續辦理，持續列管者 1 件。

一、落後案件(無)

二、展延中案件(無)

三、進行中案件

案 號：1022C0102

提案單位：產學營運總中心

案 由：本校部份空間使用單位異動為產學營運總中心案。

決 議：照案通過。

執行情形：產學營運總中心「工具機技術服務中心」及「綠能技術服務中心」空間建置工程已於 103 年 11 月 7 日完工，空間使用單位異動案於 103 年 11 月 11 日校務發展委員會議決議通過。 2014/11/20

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

案 號：1022C0103

提案單位：流通管理系

案 由：將來管理館進行空間調整時，優先增補管理館內適當空間給流通管理系，彌補其遷出 A107 及 A108 之空間短少量。

決 議：同意錄案，錄案內容如案由。

執行情形：本案同意錄案優先增補管理館適當空間予本系，目前管理館未有進行空間調整之時程安排，本案仍須繼續辦理，持續列管。 2014/12/3

☐解除列管，予以結案。 ☒繼續辦理，持續列管。

案 號：1031C0101

提案單位：教務處

案 由：105 學年度申請新設博士班排序案

決 議：照案通過，續提送校務會議審議。

執行情形：業依會議決議提請 103 年 11 月 20 日臨時校務會議討論 2014/11/20

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

案 號：1031C0102

提案單位：教務處

案 由：105 學年度申請停招排序案

決 議：照案通過，續提送校務會議審議。

執行情形：業依會議決議提請 103 年 11 月 20 日臨時校務會議討論 2014/11/20

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

案 號：1031C0103

提案單位：教務處

案 由：105 學年度申請整併案

決 議：照案通過，續提送校務會議審議。

執行情形：業依會議決議提請 103 年 11 月 20 日臨時校務會議討論 2014/11/20

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

案 號：1031C0104

提案單位：研究發展處

案 由：本校「102 學年度至 107 學年度中程校務發展計畫」修正案

決 議：照案通過，續提送校務會議審議。

執行情形：為配合 103 學年度科技大學綜合評鑑，修正本校 102 至 107 學年度中程校務發展計畫，並業於 103 年 11 月 20 日經本校 103 學年度第 1 學期第一次臨時校務會議審議通過，於 103 年 12 月 2 日發送紙本至各單位留存。2014/12/17

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

案 號：1031C0105

提案單位：產學營運總中心

案 由：本校部份空間使用單位異動案

決 議：照案通過。

執行情形：產學營運總中心「工具機技術服務中心」及「綠能科技技術服務中心」校級專業技術服務中心之部份空間使用單位異動案，業已完成異動相關作業。 2014/11/20

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

陸、本次校務發展委員會討論議案(無)

柒、臨時動議

應用英語系 黃靜雲委員：

一、日前新聞報導，為因應少子化趨勢及資源共享目的，許多國立學校正積極整併中，教育部未來只會透過行政命令要求學校整併，毋需經校內相關會議討論決定。本人從台中科大某教師口中耳聞，未來教育部仍會要求本校與台中科大合併，請問教育部是否已訂有時間表？本校將如何因應？此舉是否違背當初創校人捐校之理想與要求？學校的因應措施為何？

二、應屆畢業生反應畢業典禮場地座位不足的問題，建請學校檢討畢業典禮場地空間調配之合宜性及其補救措施。

【主 席】一、本校目前無接獲教育部任何要求整併的訊息，據瞭解教育部日前是要求國立高雄應用科技大學、國立高雄第一科技大學及國立高雄海洋科技大學三校進行整併。學校競爭力是校務發展的重點，本校近年辦學績效蒸蒸日上，不但同時榮獲教育部教學卓越計畫及典範科大計畫補助，學生總人數也維持在 1

萬 1 千至 1 萬 2 千人的水準，各學制學生的報考及報到率皆高，今年高中申請入學的報到率更逼近 9 成，顯見外界對本校努力辦學之肯定，相信在本人擔任校長的任期內，絕無整併之疑慮，請全體教職員生放心。

二、感謝同學對學校的認同感並踴躍出席畢業典禮，惟學校禮堂囿於座位數，無法容納全數畢業生及家長，已另於場外安置座位及電視牆，俾利無法入場的同學及家長，也能透過電視直播，全程參與畢業典禮。

精密製造科技研究所 邱維銘委員：

一、有關畢業典禮場地座位不足的問題，建議學校未來可以調查學生意願，評估將日夜間部畢業典禮分開舉辦之可行性。

二、運動場地半年的空窗期間，建議學校可考量向外租用籃排球場，以減少學生的抱怨。

三、有關新校區的開發，首先建議將臨近坪林森林公園的新校地予以整頓，以提升外界對學校的觀感。另外，目前學校大門的管理室設置於道路中間，易壓縮到既有的車道，建議未來若有整修校門的機會，勿再將管理室置於道路中間，以提供更寬敞的車道。


最後建議於臨近坪林森林公園的新校地區域，考量增設新的校門，以方便師生進出。

總務處 鄭文達總務長：基於安全考量，臨近坪林森林公園的新校地目前先以圍籬隔離，待今年 7、8 月份完成整地排水工程後，在經費允可的前提下，即可撤除舊房舍，形塑新校區保安林地區域成為一片碧草如茵的綠地。

【主 席】一、有關運動場地問題，業與總務處及體育室教師討論溝通並取得共識，以在新校區興建運動場地為原則，暫不考慮向外租借場地，並將配合彈性調整課程以為因應。

二、新校區目前以環境的整理整頓為優先，有關校門規劃之建議，未來再交由校園規劃小組討論及整體規劃。

散會：13 時 10 分



103學年度第2 學期第1 次校務發展會議

總務處工作報告


報告人：鄭文達
104.6.9



重大工程進度報告

新校區開發進度

工具機大樓新建
工程進度



新校區開發進度與後續規劃

規劃階段

- 校務發展計畫→「地形測量、地質調查與鑽探、環境調查與環境因子監測」→校園整體規劃報告(103.6.13教育部同意備查)


開發許可階段

- 環境影響評估：新校區開發案環境影響說明書送審，環保署103年11月24日同意備查在案。
- 新校區開發案(開發計畫書圖審議)：台中市政府104年5月1日同意備查。

目前辦理

整地排水階段

- 取得開發許可→新校區整地排水工程→地目變更。
- 104.3.24：整地排水工程委託設計開工，於5月5日完工
- 104.5.13：工程預算書函報教育部
- 104.5.18：召開第一次審查會議（承商依會議結論修正，於6/2修正完成，預定6月中旬將施工許可申請資料送台中市政府水利局備查。）



新校區開發作業

進度表

新校區開發作業進度表

校務短中長期發展計畫

校園
規劃
階段

地形測量成果報告

地質調查與鑽探報告

環境調查與環境因子監測

校園整體規劃報告

本校99.8.11通過，99.9.2
函報教育部並於103.6.13
同意備查

配合教育部審核校園整體規劃

開發
許可
階段

100.05.17啟動法定書圖製作

用水計畫書審查

101.02.17備查

排水計畫書審查

103.05.15備查

開發計畫書圖審議

環境影響說明書審議

103.11.24備查

取得開發許可

104.05.01同意

整地
排水
階段

目前辦理階段

新校區整地排水工程委託設計案已完
成招標，本校於104.5.18召開審查會，
並預定於6月中旬將施工許可申請資
料送台中市政府水利局審查。

申請新校區整地排水施工許可證

辦理新校區整地排水工程施工

辦理新校區地目變更編定

建設
階段

新校區建築物興建

施工前、施工中、營運階段之環境監測工作

工具機學院大樓新建工程

目前進度

興建構想


1. 學院大樓一棟(地下一層、地上五層)
 2. 實習工廠一棟(地上二樓)
- 總樓地板面積
13,946m²

104.5.25教育部函復本校
30%基本設計內容經工程會審查通過，核定總工程預算(3億8,822萬元)。

1. 進行後續70%細部設計(預計於8月中旬完成)。
2. 104年9月底前取得建造執照
3. 預計104年10月公告招標
4. 預計104年12月中旬前完成契約簽訂

104~106 預計工作

預計105年1月底前完成
開工前準備作業後申報
工程開工
(工期約600日曆天)




工具機學院大樓新建工程 大事記

工具機學院大樓新建工程大事記

- 102.3.29. 典範科技大學計畫辦公室呈報教育部本工程興建構想書
- 102.11.5. 教育部同意轉呈行政院報請核定
- 102.11.18. 工程會函示相關審查意見
- 103.6.26. 行政院核定興建
- 103.7.3. 成立採購評選委員會徵選建築師
- 103.7.17. 召開採購評選委員會第 1 次會議
- 103.8.21. 開標
- 103.9.1. 召開採購評選委員會第 2 次會議(評選簡報會議)
- 103.9.10. 議價會議、決標
- 103.9.15. 簽約並開始期初規劃設計
- 103.9.25. 召開工程規劃書第一次期初簡報會議
- 103.10.16. 召開工程規劃書第二次期初簡報會議
- 103.10.17. 百分之 30 基本設計開始日
- 103.12.19. 函送教育部基本設計(30%規劃設計)內容
- 104.1.23. 教育部檢送 30%設計書審查意見
- 104.1.27. 邀集建築師事務所及研發處就教育部審查意見召開會議討論
- 104.2.4. 函送教育部 30%規劃設計圖說修正一版報請審議
- 104.2.16. 教育部召開 30%規劃設計圖說審查會議
- 104.3.3. 邀集體育室、事務組及保管組討論施工期間球場配置問題
- 104.3.31. 函送教育部 30%規劃設計圖說定稿本報請審議
- 104.4.29. 教育部函復本校 30%規劃報告書同意存部備查
- 104.5.25. 教育部函復本校 30%規劃設計內容經工程會審查核定總工程預算

104 年度預定工作項目

- 預計 104 年 8 月中旬完成細部設計
- 預計 104 年 9 月底前取得建造執照
- 預計 104 年 10 月公告招標
- 預計 104 年 12 月中旬前完成契約簽訂
- 預計 105 年 1 月底前完成開工前準備作業後申報工程開工



報告完畢
感謝聆聽

國立勤益科技大學103學年第2學期第一次校務發展委員會議電子簽到表

時間：104年6月9日(二) 中午12時10分

地點：圖書資訊館5樓無紙化會議室

主席：趙敏勳校長

單位	姓名	出席	備註
秘書室	陳韋如	列席	
秘書室	潘盈如	列席	
國際事務處	羅友志	出席	1 代理鄧美貞處長出席
體育室	羅龍飛	出席	2
研究發展處	姚賀騰	出席	3
總務處	鄭文達	出席	4
學務處	劉培熙	出席	5 代理鄭志敏學務長出席
教務處	杜景順	出席	6
秘書室	陳瑞和	列席	
副校長室	李鴻濤	出席	7
校長室	趙敏勳	出席	8
副校長室	賴雲龍	出席	9
精密製造科技研究所	邱維銘	出席	10
化材系	錢玉樹		
專案管理研究所	王靖欣	出席	11
企管系	林麗嬌		
資管系	王清林	出席	12
電機系	王孟輝	出席	13
資工系	林基源	出席	14
應英系	黃靜雲	出席	15
基礎通識教育中心	周宗憲	請假	
體育室	洪彰鴻	出席	16
總務處	林建良	出席	17
通識教育學院	劉柏宏	請假	
人文創意學院	胡志佳	出席	18
管理學院	王清德	出席	19
電資學院	陳文淵	出席	20
工程學院	駱文傑	請假	
機械系	廖能通		
冷凍系	趙有光	出席	21
工管系	黃敬仁	出席	22
流管系	詹益慶	請假	
休管系	陳細鈿	出席	23
電子系	李肇廉		
景觀系	宋文沛	出席	24
文創系	陳湘湘	出席	25
博雅通識教育中心	陳東賢		
語言中心	廖文鐘	出席	26
總務處	廖財毅	列席	